

**ОТЧЕТ ООО "УХТИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"  
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ  
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. ТИМАНСКАЯ Д. 1  
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014**

№ расценки	Наименование работ и услуг	Ед.изм	Запланировано работ по договору управления		Фактически выполнено услуг, подтвержденных актами	
			Объем работ на год с учетом ед. изм	Сумма в год (тыс.руб)	Объем работ на год с учетом ед. изм	Сумма в год (тыс.руб)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1</b>	<b>Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов</b>					
1.1.	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>					
1.1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений					
1.1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:	1000 кв.м. общей площади	20,23	1,68	20,24	1,68
1.1.2.1.	- признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;					
1.1.2.2.	- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;					
1.2.	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>					
1.2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения					
1.2.2.	Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и прямиков, принятие мер, исключаящих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями	1000 м2 осматриваемых помещений	2,64	2,54	2,64	2,54
1.3.	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перекрытий и покрытий, балок (ригелей) перекрытий и покрытий, перегородок оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме</i>					
1.3.1.	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств					
1.3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	1000 кв.м. общей площади	20,23	13,38	20,24	13,38

№ расценки	Наименование работ и услуг	Ед.изм	Запланировано работ по договору управления		Фактически выполнено услуг, подтвержденных актами	
			Объем работ на год с учетом ед. изм	Сумма в год (тыс.руб)	Объем работ на год с учетом ед. изм	Сумма в год (тыс.руб)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней					
1.2.3.13.	Смена пружины	1 пружина	8,00	1,44	8,00	1,44
1.2.3.13. (прим.)	Смена доводчика	1 доводчик	4,00	6,55	2,00	3,28
1.6.	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов</b>					
1.6.1.- 1.6.6.(б)	<b>Кровли рулонные</b>					
1.6.1.(б)	Проверка кровли на отсутствие протечек	1000 кв.м. кровли	2,83	1,90	2,83	1,90
1.6.2.(б)	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше					
1.6.3.(б)	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока					
1.6.4.(б)	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах					
1.6.5.(б)	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке					
1.6.6.(б)	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек					
1.6.7.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод					
1.6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	100 кв.м. кровли	4,40	1,66	4,40	1,66
1.6.8. (прим.)	Проверка и при необходимости очистка оголовков от скопления снега и наледи	100 кв.м. кровли	0,24	0,09	0,24	0,09
1.7.	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов</b>					
1.7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	1 пролет лестницы	132,00	0,47	132,00	0,47
1.7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами					
1.7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам					

№ расценки	Наименование работ и услуг	Ед.изм	Запланировано работ по договору управления		Фактически выполнено услуг, подтвержденных актами	
			Объем работ на год с учетом ед. изм	Сумма в год (тыс.руб)	Объем работ на год с учетом ед. изм	Сумма в год (тыс.руб)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.8.	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов</b>					
1.8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	1000 кв.м. общей площади	20,23	13,38	20,24	13,38
1.8.2.	Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)					
1.8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках					
1.8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами					
1.8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)					
1.10.1.	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	8,16	7,84	8,16	7,84
1.11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме					
1.11.1.	проверка состояния основания, поверхностного слоя	1000 кв.м. полов	7,17	1,93	7,18	1,93
2.	<b>Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</b>					
2.2.	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов</b>					
2.2.1.1.	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 м2 площади помещений	20,23	18,07	20,23	18,07
2.4.	<b>Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах</b>					
2.4.1.2.	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	5,29	5,08	7,93	7,62
2.4.1.10.	Снятие и запись показаний с приборов учета в журнал	1 прибор учета (узел учета)	12,00	0,26	12,00	0,26
2.5.	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах</b>					
2.5.1.2.	Регулировка и наладка систем отопления	1 здание	1,00	0,85	1,00	0,85
2.5.2.1.	Первое рабочее испытание отдельных частей системы	100 м трубопровода	22,66	19,72	22,66	19,72

№ расценки	Наименование работ и услуг	Ед.изм	Запланировано работ по договору управления		Фактически выполнено услуг, подтвержденных актами	
			Объем работ на год с учетом ед. изм	Сумма в год (тыс.руб)	Объем работ на год с учетом ед. изм	Сумма в год (тыс.руб)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.5.2.2.	Рабочая проверка системы в целом	100 м трубопровода	22,66	18,53	22,66	18,53
2.5.2.3.	Окончательная проверка при сдаче системы	100 м трубопровода	22,66	7,77	22,66	7,77
2.5.2.4.	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 м трубопровода	22,66	0,72	22,66	0,72
2.5.3.1.	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления	100 стояков	0,18	2,14	0,37	4,41
2.5.4.1.	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	100 м3 здания	492,30	96,99	492,30	96,99
2.6.	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме</b>					
2.6.3.1.	Осмотр силовых установок	1 электромотор	6,00	0,72	6,00	0,72
2.6.3.18. (прим.)	Смена ламп энергосберегающих	1 лампа	5,00	0,96	5,00	0,96
3.4.2.1.	Передача отработанных ртутьсодержащих ламп в специализированные организации	480 шт.	0,01	0,09	0,01	0,09
2.6.3.21.	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,33	0,71	0,33	0,71
2.6.3.22.	Снятие и запись показаний с приборов учета электроэнергии в журнал	1 прибор учета (узел учета)	1692,00	35,97	1692,00	35,97
Калькуляция	Техническое обслуживание ГРЩ. Планово-предупредительный ремонт.	1 щит	6,00	4,84	6,00	4,84
Калькуляция	Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов. Планово-предупредительный ремонт.	1 щит	66,00	21,53	66,00	21,53
<b>3</b>	<b>Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</b>					
3.1.	<b>Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</b>					
3.1.1.5.	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами)	100 м2 мест общего пользования	517,14	129,16	517,14	129,16
3.1.1.6.	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами)	100 м2 мест общего пользования	344,76	78,77	344,76	78,77
3.1.1.9.	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами)	100 м2 мест общего пользования	20,97	7,46	20,97	7,46
3.1.1.10.	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами)	100 м2 мест общего пользования	41,93	12,07	41,93	12,07
3.1.1.8.	Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом)	100 м2 лифтов	11,84	2,35	11,84	2,35

№ расценки	Наименование работ и услуг	Ед.изм	Запланировано работ по договору управления		Фактически выполнено услуг, подтвержденных актами	
			Объем работ на год с учетом ед. изм	Сумма в год (тыс.руб)	Объем работ на год с учетом ед. изм	Сумма в год (тыс.руб)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.1.1.11.	Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом)	100 м2 лифтов	3,95	1,40	3,95	1,40
3.1.3.2.	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	100 м2 окон	0,45	0,26	0,90	0,52
3.1.2.7.	Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством)	100 кв.м. перил лестниц	1,75	0,59	1,75	0,59
3.1.2.4.	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)	100 кв.м почтовых ящиков	0,48	0,10	0,48	0,10
3.1.2.3.	Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования	100 м2 дверей	0,35	0,14	0,35	0,14
3.1.2.2.	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	100 м2 подоконников	1,84	0,75	1,84	0,75
3.1.2.6.	Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботоочных устройств (с моющим средством)	100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботоочных устройств	1,21	0,31	1,21	0,31
3.2.	<b>Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года</b>					
3.2.2.1.	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см в ручную	10 000 кв.м. территории	10,54	160,72	10,54	160,79
3.2.7.	Зимняя уборка территории с травяным покрытием и грунта от мусора	100 000 м2	0,04	0,58	0,04	0,57
3.2.3.1.	Очистка тротуара, крылец, контейнерных площадок, проходов к подъездам от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	10 000 кв.м. территории	17,83	61,41	17,83	61,41
3.2.4.1.	Очистка придомовой территории от наледи и льда (в ручную) без обработки противогололедными реагентами	10 000 кв.м. территории	4,99	469,75	4,99	469,71
3.2.5.1.	Очистка урн от мусора	на 100 урн	5,72	5,75	5,98	6,02
3.2.5.2.	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	22,88	7,03	23,96	7,36
3.3.5.	Уборка отмостки (зимний период)	100 кв.м	4,68	0,16	9,19	0,32
Калькуляция	Пескопосыпка территории 1 класса: крыльца, тротуары (без стоимости пескосоляной смеси)	1 000 кв. м. территории	178,34	49,70	175,03	48,78
	Стоимость песка- 100м2-0,002м3	м3	3,57	0,62	3,50	0,60
	Вывоз снега в зимний период (погрузка снега универсальным погрузчиком, вывоз снега машиной, талоны на вывоз снега)			35,42	0,00	69,49
3.3.	<b>Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года</b>					
3.3.1.	Подметание и уборка придомовой территории	1 000 кв.м. территории	338,16	72,51	328,16	70,37
3.3.3.2.	Уборка газонов от случайного мусора	100 000 м2	0,92	14,88	0,92	14,89
3.3.2.1.	Очистка урн от мусора	на 100 урн	6,12	6,15	5,86	5,89
3.3.2.2.	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	24,48	7,52	23,42	7,19


№ расценки	Наименование работ и услуг	Ед.изм	Запланировано работ по договору управления		Фактически выполнено услуг, подтвержденных актами	
			Объем работ на год с учетом ед. изм	Сумма в год (тыс.руб)	Объем работ на год с учетом ед. изм	Сумма в год (тыс.руб)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.3.3.3.	Стрижка газонов	на 100 кв.м.	6,00	1,60	11,99	3,20
3.3.6.	Уборка отмостки (летний период)	100 кв.м	4,68	0,10	8,96	0,19
3.6.1.	Содержание аварийно-диспетчерской службы	руб./на кв.м в месяц	121404,00	331,43	121404,00	331,47
2.2.2.	Работы и услуги по управлению МКД	руб./на кв.м в месяц	121404,00	625,23	121404,00	625,30
Договор	Вывоз КГО	руб./на кв.м в месяц		24,24		25,99
	Комиссия, взимаемая банками, платежными системами, "Почтой России" на прием платежей населения			84,12		76,71
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)	%		18,43		18,40
	Непредвиденные работы			119,83		
1.2.3.13. (прим.)	Регулировка доводчика	1 доводчик			3,00	3,28
Калькуляция	Уплотнение сгонов	1 сгон			1,00	0,03
Калькуляция	Устройство напольного покрытия	м. кв.			1,89	1,43
Калькуляция	Смена прокладки	1 шт.			1,00	0,04
2.4.2.2.	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.			0,02	0,59
1.2.3.15. (прим.)	Установка шпингалетов	100 шпингалето в			0,10	2,37
Калькуляция (прим)	Смена замков на дверцах этажных электрощитков	1 шт.			7,00	0,51
1.11.2.2.	Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт.	10 плиток			1,10	2,97
2.4.2.3.	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм (смена вентиля на ГВС в подвале)	100 шт.			0,01	0,45
1.8.6.3. (прим.)	Известковое окрашивание бардюров	100 м2 обработанной поверхностью			0,39	1,24
Калькуляция (прим.)	Окрашивание контейнеров	100 м. кв. окрашиваемой поверхностью			0,10	0,66
2.6.3.10. (прим.)	Замена прибора учета электрической энергии на лифты (4 подъезд; ВРУ2)	1 прибор учета			1,00	4,76
Счет	Ремонт тепловычислителя	руб.			1,00	4,91
2.5.3.1. (прим.)	Ликвидация воздушных пробок в стояке ГВС	100 стояков			0,20	2,38
Калькуляция	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы	1000 м3 здания			49,23	15,20
Калькуляция (прим.)	Перемотка соединений	1 соединение			6,00	0,24
Калькуляция (прим.)	Ремонт и регулировка доводчика	1 доводчик			1,00	1,11
1.11.2.2.	Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт.	10 плиток			0,50	1,35
	Стоимость грязезащитного щетинистого покрытия для любых входных помещений	1 п.м.			4,40	1,14

№ расценки	Наименование работ и услуг	Ед.изм	Запланировано работ по договору управления		Фактически выполнено услуг, подтвержденных актами	
			Объем работ на год с учетом ед. изм	Сумма в год (тыс.руб)	Объем работ на год с учетом ед. изм	Сумма в год (тыс.руб)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.5.1.2. (прим.)	Регулировка и наладка систем ГВС	1 здание			1,00	0,85
2.6.3.12.	Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии	1 прибор учета			2,00	9,51
Калькуляция	Замена ламп ДРЛ	шт.			2,00	0,53
2.6.3.18. (прим)	Замена ламп люминисцентных	1 лампа			1,00	0,19
2.6.3.20 (прим.)	Ремонт светильника с люминисцентными лампами	шт.			2,00	0,98
2.4.2.1.	Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 20 мм	1 прибор			5,00	8,66
2.4.2.2.	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.			0,07	2,06
2.4.2.3.	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.			0,05	2,24
2.4.2.4.	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	100 шт.			0,06	4,66
2.4.2.4. (прим.)	Смена сгонов диаметром до 50 мм	100 шт.			0,17	13,21
2.4.2.11.	Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм	100 кранов			0,08	4,11
	<b>ИТОГО</b>			<b>2619,05</b>		<b>2623,59</b>

**Финансовый отчет по оплате за ЖКУ за 2014 год**

Наименование услуг	Задолженность на 01.01.2014	Начислено	Оплачено	Задолженность на 31.12.2014
Отопление	464054,62	1564934,12	1433210,52	595778,22
Горячая вода	366927,56	1516536,86	1496250,43	387213,99
Отвод горячей воды	91253,71	360958,48	350658,61	101553,58
Электроэнергия	217256,00	1029368,21	1020829,06	225795,15
Обслуживание домофона	10017,86	57136,80	56067,50	11087,16
Вывоз ТБО	93129,60	371525,78	298848,56	165806,82
Платные услуги	486,55	1500,00		1986,55
Обслуживание ТП	27765,82	114129,02	93870,40	48024,44
Содержание лифтов	132324,23	553646,33	478004,51	207966,05
Содержание жилья	1194427,66	2553086,05	2433412,34	1314101,37
Обслуживание коллективной антенны	2381,54	11160,00	10188,54	3353,00
Итого:	2600025,15	8133981,65	7671340,47	3062666,33

**ДИРЕКТОР ООО "УХТИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**



**А.А. САПОЖНИКОВ**